

Atslēgumu plāns

Objekts: 20kV un 0.4kV EPL pārvietošana Prohorova ielas pārbūves projekta ietvaros. Jelgavā

Atslēgumu skaits 20 kV		Atslēgumu skaits 0,4 kV						
2	2	2	2					
Atslēgumu laiks 20 kV		Atslēgumu laiks 0,4 kV						
16	12	12	12					
Nr.p.k.	Atslēdzamais posms	Veicamie darbi	Vienlaicīgi veicamie darbi	Atslēguma laiks (st.)	Darbinieku skaits	Cilvēkstundas	Atslēgto klientu skaits	Klientu stundas
1	1342/01 - 1343/04	20kV KL savienojumu uznavu uzstādīšana	20kV fāzēšana, pārbaude	8	6	48	0	0
2	1342/04 - 1347/02	20kV KL savienojumu uznavu uzstādīšana	20kV fāzēšana, pārbaude	8	6	48	0	0
3	TP-1342 Z-8	0.4kV KL savienojumu uznavu Nr.1,2 uzstādīšana	0.4kV fāzēšana, pārbaude	6	3	18	1	6
4	TP-1304 Z-10	0.4kV KL savienojumu uznavu Nr.3,4 uzstādīšana	0.4kV fāzēšana, pārbaude	6	3	18	1	6
Kopā				28		132		12