

## Atslēgumu plāns

Objekts: 20kV un 0.4kV EPL pārvietošana Neretas ielas pārbūves projekta ietvaros, Jelgavā

Atslēgumu skaits 20 kV		Atslēgumu skaits 0,4 kV								
Atslēgumu laiks 20 kV		Atslēgumu laiks 0,4 kV								
Atslēdzamais posms		Veicamie darbi		Vienlaicīgi veicamie darbi		Atslēguma laiks (st.)	Darbinieku skaits	Cilvēkstundas	Atslēgto klientu skaits	Klientu stundas
0	0	TP-1304 Z-4 S-677 poz.4 - S-655 poz.3	0.4kV KL savienojumu uznavu Nr.5,6 uzstādīšana, PKL pārslēgšana pie 0.4kV KL	Jaunizbūvēta 0.4kV KL elektrofikla pieslēgšana, uzskaites pārvietošana jaunajās uzskaites sadalnēs	6	10	60	43	258	
0	0									
Kopā					6		60		258	