VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI DARBA ORGANIZĀCIJAS PROJEKTAM:

VEICOT BŪVDARBUS, STINGRI IEVĒROT DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMUS. NEPIEĻAUT PAGAIDU KONSTRUKCIJU UN BŪVMEHĀNISMU PĀRSLOGOŠANU. NOROBEŽOT VAĻĒJĀS AILAS. PACEĻAMIEM MEHĀNISMIEM JĀBŪT TESTĒTIEM UN SLODZĒM, PAR KO JĀBŪT ATTIECĪGAM DOKUMENTIEM.

VISI CELTNIECĪBAS- MONTĀŽAS DARBI VEICAMI STINGRĀ SASKAŅĀ AR IZSTRĀDĀTO BŪVPROJEKTU UN LATVIJAS BŪVNORMATĪVOS NOTEIKTO BŪVDARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBU. IZSTRĀDĀTAIS UN AKCEPTĒTAIS BŪVPROJEKTS UN BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS SADAĻAS IR PAMATS, LAI BŪVORGANIZĀCIJA IZSTRĀDĀTU BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTU.

BŪVLAUKUMĀ NEVEIDOT BŪVGRUŽU UZKRĀJUMUS, REGULĀRI IZVEST TOS UZ BŪVGRUŽU PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMU. DARBUS AR PAAUGSTINĀTU TROKŠŅU LĪMENI NEVEIKT PĒC PULKSTEN 20:00. JA PAREDZAMS DARBS AR ĶIMIKĀLIJĀM, NODROŠINĀT TO HERMĒTISKU UZGLABĀŠANU UN NEIEKĻŪŠANU APKĀRTĒJĀ VIDĒ, NEPIEĻAUT TO IEKĻŪŠANU INŽENIERKOMUNIKĀCIJĀS. NODROŠINĀT JEBKĀDU ŪDENS RESURSU AISARGĀŠANU NO PIESĀRŅOŠANAS. NAV PIEĻAUJAMA BETONA MAISĪTĀJA SKALOŠANA OBJEKTĀ.

PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS NEPIECIEŠAMS UZSTĀDĪT NOŽOGOJUMU NO SALIEKAMIEM ELEMENTIEM APKĀRT TERITORIJAI, KURĀ IZVIETOTAS CELTNIEKU KANTORA, SADZĪVES UN NOLIKTAVAS TELPAS, KĀ ARĪ BIOLOĢISKĀS TUALETES.

PACEĻAMIEM MEHĀNISMIEM JĀBŪT TESTĒTIEM UZ SLODZĒM, PAR KO JĀBŪT ATTIECĪGAM DOKUMENTAM.

PIEZĪMES:

1. BŪVTEHNIKAS IEBRAUKŠANA BŪVLAUKUMĀ PAREDZĒTA NO ATMODAS IELAS;
2. NAKTS LAIKĀ TERITORIJA APGAISMOTA AR PROŽEKTORIEM.
3. DARBI VEICAMI DIENNAKTS GAIŠAJĀ LAIKĀ;
4. LĪDZ BŪVNIECĪBAS DARBU SĀKUMAM PILNĪGI VEIKT VISUS ORGANIZATORISKOS PASĀKUMUS UN SAGATAVOŠANAS DARBUS BŪVNIECĪBAS PROCESU UZSĀKŠANAI, KĀ ARĪ BŪVNIECĪBAS DARBU LAIKĀ VEIKT AR BŪVDARBU ORGANIZĀCIJU SAISTĪTAS PRASĪBAS, KAS NOTEIKTAS NORMATĪVAJOS AKTOS: MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 92 “DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS”, MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 500 “VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI”. ELEKTROMONTĀŽAS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR LEK-025 “DROŠĪBAS PRASĪBAS VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS” IZVIRZĪTAJĀM PRASĪBĀM, LATVIJAS REPUBLIKAS “DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMAM”, MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 660 “DARBA VIDES IEKŠĒJĀS UZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS KĀRTĪBA”, būvnormatīvs LBN 201-15"Būvju ugunsdrošība";
5. BŪVGRUŽUS UTILIZĒT ATBILSTOŠI SERTIFICĒTĀ BŪVGRUŽU NOVIETNĒ;
6. BŪVNIECĪBAS LAIKĀ NODROŠINĀT MEHĀNISMU UN TEHNIKAS EKSPLUATĀCIJU TĀ, LAI NETIKTU PIEĻAUTA DEGVIELAS NOPLŪDE UZ GRUNTS, GRUNTSŪDEŅU PIESĀRŅOŠANA. BŪVDARBU VEICĒJAM JĀPAREDZ DARBĪBAS AVĀRIJAS (DEGVIELAS NOPLŪDES) GADĪJUMĀ, JĀIZMANTO NAFTAS PRODUKTU ABSORBĒJOŠI PAKLĀJI;
7. DARBA VEIKŠANAS LAIKĀ IEVĒROT DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMUS UN NORĀDĪJUMUS. ĪPAŠA VĒRTĪBA JĀPIEVĒRŠ:

   -DARBA DROŠĪBAI AR MEHĀNISMIEM UN MEHANIZĒTIEM DARBA RĪKIEM;

   -DARBU NODROŠINĀŠANAI AR CELTNIECĪBAS NORMĀS UN NOTEIKUMOS PAREDZĒTAJIEM INDIVIDUĀLĀS DROŠĪBAS LĪDZEKĻIEM;
8. VISAS ATKĀPES NO PROJEKTA RISINĀJUMIEM, KĀ ARĪ NO TĀ IZRIETOŠĀS MEZGLU UN RISINĀJUMU PAPILDUS SAVLAICĪGAS DETALIZĀCIJAS, PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS SASKAŅOJAMAS AR IZGATAVOTĀJU NORĀDĪJUMIEM, STANDARTSHĒMĀM UN SASKAŅOT AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ;
9. JEBKĀDAS IZMAIŅAS, KURAS RADUŠĀS BŪVNIECĪBAS PROCESĀ, SASKAŅOT AR ATBILDĪGO PROJEKTETĀJU;
10. PAR VISIEM DARBIEM, KURI VEIKTI OBJEKTĀ, ATBILD DARBA VADĪTĀJS;
11. VISAS PAGAIDU BŪVES JĀIZVIETO NO APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJĀM BRĪVAJĀ ZONĀ.

DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS	
DOP-1	Vispārīgie rādītāji.
DOP-2	Darba zonas, celtņu izvietojums un satiksmes organizācija.
DOP-3	Siju pacelšana un padošsana 1 un 2 stāv telpās
DOP-4	Kopnes daļu un siju pacelšana un padošana 3 stāva un bēniņu telpās
DOP-5	Siju un kopnes montāžas shēmas

PIELIETOTO BŪVNORMTĪVU SARAKSTS
Būvniecības likums
Vispārīgie būvnoteikumi
LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība
LBN 310-14 Darbu veikšanas projekts
LBN 202-15 Būvprojekta saturs un noformēšana

TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Nosaukums	Garums, m	Svars, T/gab.	Skaits, gab.
Sijas	7.42	0.230	21
Sijas	6.23	0.200	17
Sijas	3.4	0.120	3
Kopne (kopnes daļa)	4.40	0.110	2
Kopne (kopnes daļa)	1.50	0.05	4

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Inese Brakanska; sert.Nr.3-01133
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums) (paraksts)

	Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja	M. Vutnāns		
Būvproj.d.vad.	I. Brakanska		
Būvproj.vad.	I. Brakanska		

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas bibliotēka”

PASŪTĪJUMA NR.: 175 / 2016

OBJEKTS: „Jelgavas pilsētas bibliotēkas” pārseguma pastiprināšana
Akadēmijas iela 26, Jelgava

Stadija	Lapa	Lapas
BP	DOP-1	

RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji

SIA "NAMEJS PLUSS"
Kr.Barona iela 17-1, Jelgava, LV3001, tālr.: 63025630
Vien.reģ.Nr.: LV360302773