

Vienošanās Nr.1

pie 2014. gada 15. jūlija līguma

„Par būvuzraudzību objektā „Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana””

Jelgavā

2014. gada 12. decembrī

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs),

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JURĒVIČS UN PARTNERI”, reģistrācijas numurs 40103122882, juridiskā adrese Zalves iela 1, Rīga, LV-1046, valdes priekšsēdētāja Māris Jurēviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), visi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti par Pusēm, saskaņā ar 2014.gada 28.novembra aktu Nr.4 „Par atliktajiem darbiem”, turpmāk – Akts, (Vienošanās 1.pielikums) un 2014. gada 15. jūlija līguma „Par būvuzraudzību objektā „Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana”” (turpmāk – Līgums) 12.1. un 12.2.apakšpunktu vienojas par sekojošo:

1. Izteikt Līguma 4.1. apakšpunktu jaunā redakcijā:
„4.1. Uzraudzība jāveic no būvdarbu uzsākšanas līdz būvuzraudzības objekta „Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana” nodošanai ekspluatācijā, kā arī objekta būvdarbu garantijas laikā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti visi Līgumā noteiktie pienākumi. Plānotais būvdarbu izpildes laiks 5 mēneši, kas tiek izpildīti šādā kārtībā: līdz 2014. gada 30. novembrim Līguma 6.7.apakšpunktā minētajā būvdarbu līgumā noteiktos darbus, izņemot Aktā norādītās darba pozīcijas, un 2015. gadā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1.jūnijam, Aktā noteiktās darba pozīcijas.”
2. Pusēm Vienošanās izpildē ir saistoši visi Līguma nosacījumi. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
4. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas dienu.
5. Vienošanās parakstīta 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 1 (vienas) lapas, ar vienādu juridisku spēku, pa vienam Vienošanās eksemplāram katrai Pusei.

Pielikumā:

Vienošanās 1.pielikums: 2014. gada 28. novembra akta Nr.4 „Par atliktajiem darbu daudzumiem” kopija uz 2 lapām.

Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Jelgavas pilsētas dome, projekts „Lietuvas šosejas asfalta seguma atjaunošana posmā no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai”	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JURĒVIČS UN PARTNERI”
Reģistrācijas Nr.	90000042516	40103122882
Adrese	Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	Zalves iela 1, Rīga, LV-1046

Pašvaldības izpilddirektore



Irēna Škutāne

z.v.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
"Pilsētas iedzīvotāju
Juriste
Jelgavā

D. Štepec



Valdes priekšsēdētājs

Māris Jurēvičs

z.v.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
"Pilsētas iedzīvotāju
Vadītāja p.i.
Jelgavā

M.Mielavs

Liene Rulle
Projektu vadības sektors
projektu vadītāja

B. Bērziņa

Akts Nr.4
par atliktajiem darbu daudzumiem

Jelgavā

2014.gada 28.novembrī

Mēs apakšā parakstījušies,

Pasūtītāja pārstāvis JPPI „Pilsētsaimniecība” vadītāja p.i. Māris Mielavs

SIA „Jurēvičs un partneri” būvuzraugs Arvis Zemītis

SIA „3C” autoruzraugs Aigars Buķevics

SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” tehniskais direktors Gusts Kaļiņins

Akts sastādīts, pamatojoties uz 2014. gada 15. jūlijā noslēgtā būvdarba līguma “Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana” (Pasūtītāja – Jelgavas pilsētas domes reģistrācijas Nr. 2-38.2/14/31) punktu 4.4.4. “Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi” un 2013. gada 18. decembrī VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā apstiprināto dokumentu “Ceļu specifikācijas 2014 Vispārējās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļa noslogojumam” punkts 6.2-74.tabula “Prasības apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūrai”, kur ir noteikts, ka minimālajai gaisa un pamatnes temperatūrai jābūt vismaz +10⁰C, lai izbūvētu asfaltbetona virskārtu, un, balstoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvā informācijas centra meteoroloģiskajiem datiem no Rūpniecības – Tērvetes ielu meteostacijas konstatētajām gaisa temperatūrām Jelgavā periodā no 22.10.2014. līdz 13.11.2014., kad vidējā gaisa temperatūra nesasniedza nepieciešamos +10⁰C, pārceļt asfaltbetona virskārtas izbūvi un ar to saistītos atlikušos darbus (nomaļu uzpildīšanu, horizontālā marķējumu iekļāšanu) uz 2015. gadu atlikto darbu veicamais apjoms ir 15 kalendārās dienas, kad pieļaujamā vidējā gaisa temperatūra un pamatnes temperatūra būs vismaz +10⁰C.

Pamatojoties uz augstāk minēto, tehnoloģiski 2014.gada būvniecības sezonā nav iespējams veikt:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
		III. Asfalta seguma atjaunošana km 47.003-49.378		
1	3,28	Karstā asfalta kārtas būvniecība ar SMA 11, PMB, 4cm biezumā, arī krustojumos un pieslēgumos	m ²	22682,00

2	3,29	Nomaļu uzpildīšana vid. 6cm biezumā	m ³	275,00
3	3,30	Nomaļu profilēšana un blīvēšana	m ²	8160,00
4	3,42	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu	m ²	820,00
		V. Asfalta seguma atjaunošana km 46.475-47.003		
5	5,24	Karstā asfalta kārtas būvniecība ar SMA 11, PMB, 4cm biezumā, arī krustojumos un pieslēgumos	m ²	6159,00
6	5,25	Nomaļu uzpildīšana vid. 6cm biezumā	m ³	75,00
7	5,26	Nomaļu profilēšana un blīvēšana	m ²	1937,00
8	5,35	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu	m ²	180,00

Komisija apstiprina apjomus, kuri tiks pildīti 2015.gada būvniecības sezonā, bet ne vēlāk kā līdz 1.jūnijam.

Pasūtītāja pārstāvis JPPI „Pilsētsaimniecība”
vadītāja p.i. M.Mielavs

SIA „Jurēvičs un partneri” būvuzraugs A.Zemītis

SIA „3C” autoruzraugs A.Buķevics

SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””
tehniskais direktors G.Kaļiņins